

PRESUPUESTO CERRAMIENTO

- **279,79 m2** de Cerramiento de nave, construido por paneles prefabricados machiembrados de hormigón armado, de 14cm., de espesor y 250cm de altura armado y macizado, colocados en posición horizontal **adosados al exterior del pilar, con acabado interior fratasado y exterior en chino lavado** en color a elegir. Incluso p.p. de medios auxiliares, anclajes y material complementario. Incluido el transporte, grua y colocación. Medida la superficie a cinta corrida en su perímetro exterior deduciendo huecos mayores de 14m2.

- **1267.52 m2** de Cerramiento de nave, construido por paneles prefabricados machiembrados de hormigón armado, de 14cm., de espesor y 250cm de altura armado y macizado, colocados en posición horizontal **adosados al exterior del pilar, con acabado interior fratasado y exterior liso**. Incluso p.p. de medios auxiliares, anclajes y material complementario. Incluido el transporte, grua y colocación. Medida la superficie a cinta corrida en su perímetro exterior deduciendo huecos mayores de 14m2.

- **1175,86 m2** de Cerramiento de nave, construido por paneles prefabricados machiembrados de hormigón armado, de 14cm., de espesor y 250cm de altura armado y macizado, colocados en posición horizontal **encajonadas en el alma del pilar, con acabado interior fratasado y exterior liso**. Incluso p.p. de medios auxiliares, anclajes y material complementario. Incluido el transporte, grua y colocación. Medida la superficie a cinta corrida en su perímetro exterior deduciendo huecos mayores de 14m2.